

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

Зам. Главы администрации
МР «Малоярославецкий район»Директор
УО ООО «Малоярославецстройзаказчик»

/С.В. Дудник/

/В.В. Тарасова/

«СОГЛАСОВАНО»

Директор ЕТО (РСО) УМП «Малоярославецстройзаказчик»

/А.А. Огарков/

План подготовки к отопительному сезону 2025-2026 г.

(в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234)

1. Общие сведения

| | | |
|----|---|--|
| 1 | Адрес многоквартирного дома (МКД) | Д. Березовка ул.Центральная дом № 20 |
| 2 | Организация, осуществляющая управление МКД | ООО «Малоярославецстройзаказчик» |
| 3 | Год постройки / ввода в эксплуатацию МКД | 1989 |
| 4 | Общая площадь помещений в МКД, м.кв. | 618,5 |
| 5 | Теплоснабжающая организация | УМП «Малоярославецстройзаказчик» |
| 6 | Материал стен МКД | кирпич |
| 7 | Наличие подвала в МКД | имеется |
| 8 | Граница эксплуатационной ответственности с РСО | первое запорное устройство в подвале дома (в колодце) |
| 9 | Граница эксплуатационной ответственности с собственниками | запорное устройство на отводе от стояков/первое сварное (резьбовое) соединение |
| 10 | Наличие в подвале транзитных коммуникаций | отсутствуют |
| 11 | Наличие прибора учета тепловой энергии в МКД | имеется |
| 12 | Наличие элеватора/теплого пункта в МКД | отсутствует |
| 13 | Система отопления МКД | закрытая прямая подача в ОП |
| 14 | Наличие ИПУ тепла | отсутствуют |
| 15 | Схема отопления МКД | двухтрубная |
| 16 | Наличие в системе отопления вспомогательного оборудования | балансировочная арматура |
| 17 | Система ГВС в МКД | закрытая циркуляционная |
| 18 | Материал трубопроводов системы отопления в МКД | смешанные |
| 19 | Схема централизованного теплоснабжения | имеется |
| 20 | Система газоснабжения в МКД | имеется |

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

| | | |
|---|--|--------------|
| 1 | Продолжительность отопительного периода, дни | |
| | 2022-2023 г.г. | 218 |
| | 2023-2024 г.г. | 208 |
| | 2024-2025 г.г. | 208 |
| 2 | Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период, Гкалл, (при наличии прибора учета) | |
| | 2022-2023 г.г. | 54,94 |
| | 2023-2024 г.г. | 119,46 |
| | 2024-2025 г.г. | 118,24 |
| | Нормативное потребление тепловой энергии, Гкалл | 132,38 |
| 3 | Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения в МКД | |
| | 2022-2023 г.г. | 0 |
| | 2023-2024 г.г. | 0 |
| | 2024-2025 г.г. | 0 |
| 4 | Количество обращений/жалоб жителей на снижение качества/параметров услуги отопления в управляющую компанию | |
| | 2022-2023 г.г. | 1 |
| | 2023-2024 г.г. | 1 |
| | 2024-2025 г.г. | 1 |
| 5 | Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления | |
| | 2022-2023 г.г. | 0 |
| | 2023-2024 г.г. | 0 |
| | 2024-2025 г.г. | 0 |
| 6 | Наличие дефектов конструктивных элементов, влияющих на теплоснабжение | не выявлено. |

3. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному сезону

| №п.п. | Наименование работ | Кол-во | За счет каких средств | Срок выполнения работ |
|-------|---|--------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Установка глухих шайб | | содержание | май |
| 2 | Промывка и гидравлическое испытание системы ЦО | | содержание | июнь |
| 3 | Ревизия запорной арматуры | 100% | содержание | июнь |
| 4 | Ремонт утепления труб системы ЦО в подвальном и чердачном помещении | 5 м | текущий ремонт | Июль |

4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовке к отопительному сезону (предусмотренные Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду)

В соответствии с Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом Минэнерго России №2234 от 13.11.2024г.

Составил: Г.Линженер ООО «Малоярославецстройзаказчик» А.Б.Волков